





EHPAD ST GERMAIN LA VILLE																								
N°		Nom de la tâche	Durée	Mois 1				Mois 2					Mois 3				Mois 4				Mois 5			
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21
38		équipements	1 jour																					
39		essais	1 jour																					
40		ascenseur intérieur	9 jours																					
41		dépose	3 jours																					
42		pose	4 jours																					
43		équipements	1 jour																					
44		essais	1 jour																					
45		Menuiseries extérieures	14 jours																					
46		repose menuiserie existante	1 jour																					
47		fabrication menuiserie	5 jours																					
48		pose des menuiseries Pvc	2 jours																					
49		auvent extérieur	2 jours																					
50		plafonds isolés	4 jours																					
51		électricité	63 jours																					
52		peinture revêtements de sols	11 jours																					
53		OPR	2 jours																					
54		OPR ASCENSEUR EN REMPLACEMENT	1 jour																					

